



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**RAMO 33 (FISM-DF)**



**CONTRALORÍA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

En la localidad de San Gabriel Ometoxtla del Municipio de Juan C. Bonilla; del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 26 del mes de diciembre del 2022, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <i>"Pavimentación con adoquín en Avenida Insurgentes ubicada entre Avenida Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de San Gabriel Ometoxtla."</i>	
No. de obra: JCBO-018/22	Contrato No. C.CMOP-013/JCBO-018/22
Oficio de asignación: PRES-R33/JCBO-018/22	Contratista: C. Víctor Hugo Hernández Martínez. Persona Física con Actividad Empresarial.
Monto Presupuestado: \$ 2,087,922.37	Monto del contrato: \$ 2,085,882.45
RAMO 33: FORTAMUNDF: \$ 0.00 FISMDF: \$ 2,087,922.37 PARTICIPACIONES: \$ 0.00	RAMO 33: FORTAMUNDF \$ 0.00 FISMDF: \$ 2,085,882.45 PARTICIPACIONES: \$ 0.00
Ejercicio Fiscal: 2022	Fecha de inicio: 12 de agosto de 2022.
Fianza de vicios ocultos: No.	Fecha de término: 25 de noviembre de 2022.
Por el Municipio:  Ing. Uriel Ocaña Hernández. Residente de Obra.	Por el Contratista:  C. Víctor Hugo Hernández Martínez. Persona Física con Actividad Empresarial.

**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



**PRESIDENCIA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



**DIR. DE OBRAS PÚBLICAS**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**RAMO 33 (FISM-DF)**

Descripción de los trabajos de se reciben:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,879.86	4.87	9,154.92
<b>2</b>	<b>TERRACERIAS</b>				
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	928.14	26.83	24,902.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA.	M3	1,206.59	52.51	63,358.04
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	19,305.37	5.18	100,001.82
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,879.86	17.28	32,483.98
<b>3</b>	<b>SUB-BASE</b>				
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y T.N.C.E.	M3	375.97	423.12	159,080.43
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA.	M3	375.97	52.51	19,742.18
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	6,015.55	5.18	31,160.55
<b>4</b>	<b>BASE HIDRAULICA</b>				
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	281.98	366.37	103,309.01
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA.	M3	281.98	52.51	14,806.77



CONTROLORÍA  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



PRESIDENCIA  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



DIR. DE OBRAS  
PÚBLICAS  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

*[Handwritten signatures]*



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**RAMO 33 (FISM-DF)**

ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	41,732.89	5.18	216,176.37
<b>5</b>	<b>PAVIMENTO</b>				
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	2,819.79	19.20	54,139.97
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,879.86	4.31	8,102.20
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	1,769.53	329.19	582,511.58
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,769.53	11.76	20,809.67
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F c=200 kg/cm CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRENTE HASTA 20 M.	M	723.52	159.50	115,401.44
DENTELLON200	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F c=200 KG/CM CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 MTS.	M	12.00	356.85	4,282.20
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	1,471.04	10.70	15,740.13
<b>6</b>	<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>				
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	4.00	899.74	3,598.96
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	4.00	2,033.31	8,133.24
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,879.86	8.47	15,922.41



**CONTRALORÍA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



**SECRETARÍA**  
H AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



**PRESIDENCIA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



**DIR. DE OBRAS PÚBLICAS**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**RAMO 33 (FISM-DF)**

GUA001	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F c = 150 kg/cm DE 15 X 20 X 40 CM. (EN PERIMETRO DEL EDIFICIO). INCLUYE: TRAZO, PREPARACION DE TERRACERAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METALICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	626.26	267.91	167,781.32
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>				
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	626.26	36.26	22,708.19
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	M	313.00	15.55	4,867.15

SUB-TOTAL 1,798,174.53

I.V.A. 287,707.92

SUB-TOTAL 2,085,882.45

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**CONTRALORÍA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024  
  
**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

Importe del contrato: \$ 2,085,882.45

Fecha real inicio: 12 de agosto de 2022.

Fecha real de terminación: 25 de noviembre de 2022.

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Importe Estimado:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

Fondo	Monto Contratado	Anticipo	E1	E2 finiquito	Total:
FISM-DF 2022	Monto \$ 2,085,882.45	\$ 625,764.73	\$ 322,917.85	\$ 1,137,199.87	\$ 2,085,882.45

Pendientes de autorización: No hay pendientes

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DIR. DE OBRAS PÚBLICAS**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
RAMO 33 (FISM-DF)**

Manuales de Operación: Ninguno.

Certificado de garantía de calidad: Presenta fianza de vicios ocultos

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: Se entrega, bitácora de obra, planos, estimaciones, generadores, presupuesto en forma magnética y reporte fotográfico.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a la 15:41 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



  
PRESIDENCIA

JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024  
Lic. José Cinto Bernal.

Presidente Municipal Constitucional.



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

Lic. Areli Chantes Guerra.

Secretaría del Ayuntamiento.



  
DIR. DE OBRAS  
PÚBLICAS

JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024  
Arq. Alberto Mendoza López.

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.



  
CONTRALORÍA

JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024  
C.P. Eloy López Cinto.

Contralor Municipal.

Por el contratista

Entrega:



C. Víctor Hugo Hernández Martínez

Persona Física con Actividad Empresarial.

