



ACTA DE FINIQUITO
DE LA OBRA No. JCBO-052/23 Y
CONTRATO No. JCB-052/23

ACTA FINIQUITO que se formula con fundamento en lo previsto por el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de igual forma en el 127, 128 y 129 de su reglamento, para hacer constar el Finiquito de los trabajos del contrato No.: JCB-052/23 suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Juan C Bonilla, Puebla y la Empresa CONSTRUGAPA S.A DE C.V., cuyo objetivo fue: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA"**

En la oficina que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en la Presidencia Municipal ubicada en Calle Hidalgo y 16 de septiembre S/N, en la Localidad de San Mateo Cuanalá, Juan C Bonilla, Puebla, siendo las 14:00 horas del día 06 de noviembre 2023, se reunieron los C. José Clinto Bernal en su carácter de Presidente Municipal, la C. Arq. Damiana López Lucero, en su carácter de Directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el C. Ing Angel Alcalde Rivera , en su carácter de Supervisor de Obra por parte del Municipio de Juan C Bonilla, Puebla, y por parte de CONSTRUGAPA, S.A. DE C.V., la C. Abigail González Osorio en su carácter de Administrador Único de la empresa, para llevar a cabo la elaboración del presente finiquito, relativo al contrato de obra pública de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA"**, realizados al amparo del contrato No.: JCB-052/23 suscrito con la empresa CONSTRUGAPA, S.A. DE C.V., con un monto total contratado de **\$1,592,346.25 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y DOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SESIS PESOS 25/100 M.N.)**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO:

Preliminares.

Se Inicia Con Los Trabajos De Limpieza, Trazo Y Nivelación En El Área De Trabajo De Acuerdo A Niveles De Proyecto.

Cimentacion

Se Realizan Las Actividades De Excavacion A Mano En Terreno Para La Construcccion De Las Zazpatas Aisladas De 1.50 X 1.50. La Cepa Se Afinará Y Se Colocara Una Plantilla De Concreto Pobre De 8 Cm De Espesor Sobre La Que Se Armaran Las Zapatas Con Acero Especificado En Plano Y El Armado De Columnas Y Dados Para Posteriormente Colar Los Elementos Con Ocnreto F´C= 250 Kg/Cm2. Terminados Los Anteriores Conceptos Se Procedera Al Suministro Y Relleno De Los Espacios Vacios



**ACTA DE FINIQUITO
DE LA OBRA No. JCBO-052/23 Y
CONTRATO No. JCB-052/23**

De La Cimentacion Con Material Producto De La Excavacion Asi Como La Reposicion De Concreto Demolido Para Alojamiento De Las Zapatas.

Techumbre

Estructura. A Base De Columnas De Ipr De 12"X6 1/2" Ubicadas A 6.60 MI Entre Ejes, Armaduras En La Cuerda Superior E Inferior 2 Ángulos De 2 1/2 X 1/4 Diagonales. En Armaduras En Diagonales Y Montantes De Ptr 2"X2" Cal. 14. Las Trabes Serán De Doble Monton De 6"X6" Mt-14. Los Largueros Serán De Monton De 6"X6" Mt-14 Rigidizados Con Contraflambeos De Ángulo De 1" 1/4"X1/8", Contravientos De Redondo De 1/2" Y Techado De Lamina De Acero Acanalada R-101 Cal. 26y Se Procedera A La Limpieza General De La Obra Para La Entrega.

CONVENIOS CELEBRADOS:

No hubo convenios.

El periodo de Ejecución contractual corresponde del día 09 de agosto de 2023 y finaliza el día 06 de noviembre de 2023, la fecha real de terminación de los trabajos fue 06 de noviembre de 2023.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

Estimación No.	Periodo	Importe de Estimación
Anticipo		\$0.00
Estimación 1 (uno)	09 de agosto de 2023 al 03 de septiembre de 2023	\$686,356.15
Estimación 2 (dos)	04 de septiembre al 03 de octubre de 2023	\$686,356.14
	I.V.A.	\$219,633.96
	Total, Ejercido con I.V.A.	\$1,592,346.25

CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS:

La C. Abigail González Osorio en su carácter de Administrador Único de CONSTRUGAPA, S.A. DE C.V., para garantizar por un año los trabajos sobre los defectos y vicios ocultos que resultasen, se anexa la fianza

El Contratista Declara. - *Que extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, a favor del "Municipio de Juan C Bonilla, Puebla." y renuncia a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.*



**ACTA DE FINIQUITO
DE LA OBRA No. JCBO-052/23 Y
CONTRATO No. JCB-052/23**

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la Dependencia o Entidad, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados.


Se cierra la presente acta a las 15:00 del día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron.




LIC. JOSÉ CINTO BERNAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA.





ARQ. DAMIANA LÓPEZ LUCERO
DIRECTORA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


ING. ÁNGEL ALCAIDE RIVERA
SUPERVISOR DE OBRAS
PÚBLICAS


C.P. ELOY LÓPEZ CINTO
CONTRALOR MUNICIPAL




ING. ÁNGEL ALCAIDE RIVERA
SUB-DIRECTOR DE
DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS


C.P. VERÓNICA ALAMEDA
TESORERA MUNICIPAL





JUAN
C. BONILLA
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
GOBERNANZA PARA TODOS

ACTA DE FINIQUITO
DE LA OBRA No. JCBO-052/23 Y
CONTRATO No. JCB-052/23

POR LA CONTRATISTA

CONSTRUGAPA, S.A. DE C.V.

C. ABIGAIL GONZÁLEZ OSORIO
ADMINISTRADOR ÚNICO

ARQ. ALEJANDRO CONDE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN