



**H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.  
DEL PERIODO 2021-2024**

**ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO No. C.CMOP-009/JCBO-013/22**

En el Municipio de Juan C. Bonilla estado de Puebla, siendo las **09:00** horas del día **22** de **junio** de 2022, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, ubicada en Hidalgo y 16 de septiembre S/N, Cuanalá Puebla, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación: **C. Lic. José Cinto Bernal**, en carácter de Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla Puebla, **C. Emmanuel Rosas Ruiz**, Representante legal de **PROACTIVA SILAUR S.A de C.V.** y superintendente de obra **Arq. Magdiel Díaz Pérez** y el **Ing. Uriel Ocaña Hernández**, en su carácter de residente de obra del H. Ayuntamiento.

Para realizar con fundamento en los artículos 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado de Puebla y artículo 127 de su reglamento, el **finiquito** de los trabajos que se especifican a continuación:



PRESIDENCIA  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

**I.- Datos generales de la obra**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Numero de contrato:     | <b>C.CMOP-009/JCBO-013/22</b>   |
| Fecha de Formalización: | <b>06 de abril de 2022</b>  |
| Objetivo del contrato:  | <b>Rehabilitación de alumbrado público en las diferentes calles de la localidad de San Mateo Cuanalá.</b> |



**Dirección de Obras Públicas**

|   |  |
|---|--|
| Monto del contrato:                           | <b>\$ 2,166,327.42</b> (Dos millones cientos sesenta y seis mil trescientos veintisiete pesos 42/100 M.N.) |
| Plazo de ejecución:                           | <b>65 días naturales</b>   |
| Fecha de inicio y terminación según contrato: | <b>Del 11 de abril al 15 de junio del 2022</b>   |
| Fecha de terminación real:                    | <b>15 de junio del 2022</b>  |

**II.- Presupuesto ejecutado**

| Unidad           | Concepto   | Unidad | Cantidad |
|------------------|--|--------|----------|
| <b>PARTIDA 1</b> | <b>REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>   |        |          |
| RETLUM           | DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALTURAS DE LOS 6 M A LOS 12 M EN POSTE DE CONCRETO O CUALQUIER TIPO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO A BODEGA DE ALMACENADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                          | PZA    | 547.00   |
| SUMLUM           | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED (CABEZAL) 50W CHIP: PHILLIPS, SIZE 500X210X70MM EN ALTURAS DE 6 M A 12 M EN POSTES DE CONCRETO O CUALQUIER TIPO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA    | 547.00   |



PRESIDENCIA  
JUAN C. BONILLA  
2021 2024

**III.- Relación de pagos**

| Concepto de Pago            | Periodo de ejecución                   | Importe         |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Anticipo                    |  |                 |
| Estimación 1                | Del 11 de abril al 06 de mayo del 2022 | \$ 1,085,143.90 |
| Estimación 2<br>(finiquito) | Del 07 de mayo al 15 de junio del 2022 | \$ 1,081,183.52 |
|                             | Monto total pagado                     | \$ 2,166,327.42 |



**IV.- Garantía de defectos y vicios ocultos de los trabajos**

De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado de Puebla, queda vigente durante doce meses contando a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el acta de entrega-recepción física del contrato, la fianza No. **10099-02898-2** expedida por **Aseguradora Insurgentes S.A de C.V., Grupo Financiero ASERTA**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución derivada de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el **C. Emmanuel Rosas Ruiz, Representante Legal de PROACTIVA SILAUR S.A de C.V.** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla Puebla, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato **No. C.CMOP-009/JCBO-013/22**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que se reserva derecho de ejercer acción de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra.

**Manifestación de las partes:**

Ambas partes manifiestan que no existe otro adeudo y por lo tanto convienen que se den por terminados los derechos y obligaciones que genere el contrato ya mencionado, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta acta siendo las **09:37** horas del día de su inicio, en la presidencia municipal de Juan C. Bonilla Puebla, firmando al calce los que en ella intervinieron.



PRESIDENCIA.

JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



**JUAN  
C. BONILLA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
GOBERNANZA PARA TODOS

## Dirección de Obras Públicas

POR EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA.



PRESIDENCIA  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente Municipal Constitucional.

Ing. Uriel Ocaña Hernández.

Residente de Obra.

POR EL CONTRATISTA:

C. Emmanuel Rosas Ruiz.

Representante Legal de

PROACTIVA SILAUR S.A. de C.V.

Arq. Magdalen Díaz Pérez.

Superintendente de obra.