



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
RAMO 33 (FISM-DF)

En la localidad de San Mateo Cuanalá del Municipio de Juan C. Bonilla; del Estado de Puebla, siendo las **12:30** horas del día **17** del mes de **junio** del **2022**, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <i>"Rehabilitación de alumbrado público en la localidad de San Mateo Cuanalá"</i>	
No. de obra: JCBO-013/22	Contrato No. C.CMOP-009/JCBO-013/22
Oficio de asignación: PRES-R33/JCBO-013/22	Contratista: PROACTIVA SILAUR S.A. DE C.V.
Monto Presupuestado: \$ 2,168,347.92	Monto del contrato: \$ 2,166,327.42
RAMO 33: FORTAMUNDF: \$ 0.00 FISMDF: \$ 2,168,347.92 PARTICIPACIONES: \$ 0.00	RAMO 33: FORTAMUNDF \$ 0.00 FISMDF: \$ 2,166,327.42 PARTICIPACIONES: \$ 0.00
Ejercicio Fiscal: 2022	Fecha de inicio: 11 de abril de 2022.
Fianza de vicios ocultos: No.	Fecha de término: 15 de junio de 2022.
Por el Municipio:  Ing. Uriel Ocaña Hernández. Residente de Obra.	Por el Contratista:  C. Emmanuel Rosas Ruiz. Representante Legal de PROACTIVA SILAUR A. de C.V.



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



CONTRALORÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



TESORERÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
RAMO 33 (FISM-DF)

Descripción de los trabajos de se reciben:

Unidad	Concepto	Unidad	Cantidad
PARTIDA 1	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		
RETLUM	DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALTURAS DE LOS 6 M A LOS 12 M EN POSTE DE CONCRETO O CUALQUIER TIPO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO A BODEGA DE ALMACENADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	547.00
SUMLUM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED (CABEZAL) 50W CHIP: PHILLIPS, SIZE 500X210X70MM EN ALTURAS DE 6 M A 12 M EN POSTES DE CONCRETO O CUALQUIER TIPO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	547.00

[Handwritten signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024
[Handwritten initials]

Importe del contrato: \$ 2,166,327.42

Fecha real inicio: 11 de abril de 2022.

Fecha real de terminación: 15 de junio de 2022.

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Importe Estimado:

Fondo	Monto Contratado	Anticipo	E1	E2 finiquito	Total:
FISM-DF 2022	Monto \$ 2,166,327.42	\$ 0.00	\$ 1,085,143.90	\$ 1,081,183.52	\$ 2,166,327.42

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



Pendientes de autorización: **No hay pendientes**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

[Handwritten signature]

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

[Handwritten signature]



**JUAN
C. BONILLA**
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
GOBERNANZA PARA TODOS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
RAMO 33 (FISM-DF)**

Manuales de Operación: **Ninguno.**

Certificado de garantía de calidad: **Presenta fianza de vicios ocultos**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **Se entrega, bitácora de obra, planos, estimaciones, generadores, presupuesto en forma magnética y reporte fotográfico.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a la **13:05** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



el Municipio contratante

Recibe:


PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Lic. José Cinto Bernal.

Presidente Municipal Constitucional.



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



Lic. Areli Chantes Guerra.

Secretaria del Ayuntamiento.



DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS


Arq. Alberto Mendoza López.
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.



G.P. Eloy López Cinto.
CONTRALORÍA

Contralor Municipal.



JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



TESORERIA

JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

Por el contratista

Entrega:



C. Emmanuel Rosas Ruiz.
Representante Legal de
PROACTIVA SILAUR S.A. de C.V.
POR LOS BENEFICIARIOS.



PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024