



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**RAMO 33 (FISM-DF)**

En la localidad de Santa María Zacatepec del Municipio de Juan C. Bonilla; del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 17 del mes de marzo del 2023, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a:



SECRETARÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la obra:<br><i>"Construcción de cuartos dormitorio dentro de las AGEB 141, 160 de la localidad de Santa María Zacatepec."</i>                       |                                                                                                                                                                                                   |
| No. de obra: JCBO-035/22                                                                                                                                      | Contrato No. C.CMOP-023/JCBO-035/22                                                                                                                                                               |
| Oficio de asignación: PRES-R33/JCBO-035/22                                                                                                                    | Contratista: ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                   |
| Monto Presupuestado: \$ 2, 374,474.00                                                                                                                         | Monto del contrato: \$ 2, 374,474.00                                                                                                                                                              |
| RAMO 33:<br>FORTAMUNDF: \$ 0.00<br>FISMDF: \$ 2, 374,474.00<br>PARTICIPACIONES: \$ 0.00                                                                       | RAMO 33:<br>FORTAMUNDF \$ 0.00<br>FISMDF: \$ 2, 374,474.00<br>PARTICIPACIONES: \$ 0.00                                                                                                            |
| Ejercicio Fiscal: 2022                                                                                                                                        | Fecha de inicio:<br>22 de diciembre de 2022.                                                                                                                                                      |
| Fianza de vicios ocultos: No.                                                                                                                                 | Fecha de término:<br>22 de marzo de 2023.                                                                                                                                                         |
| Por el Municipio:<br><br>Ing. Uriel Ocaña Hernández.<br>Residente de Obra. | Por el Contratista:<br><br>C. Raúl Ahuatzi Cruz.<br>Administrador Único de ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |

*Aguilera*



PRESIDENCIA  
 JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024

*[Signature]*

*[Signature]*







Descripción de los trabajos de se reciben:

| Unidad              | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | Cantidad | PU         | Importe       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|---------------|
| <b>PRELIMINARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |               |
| LIM002              | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                   | M2     | 368.00   | \$11.80    | \$ 4,340.57   |
| <b>CIMENTACION</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |               |
| EXCA001             | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M                                                                                                                            | M3     | 23.18    | \$133.64   | \$ 3,098.25   |
| PLAN021             | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 6 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.                                         | M2     | 33.12    | \$174.51   | \$ 5,779.91   |
| ACE003              | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"                                                                                                                    | KG     | 409.95   | \$47.94    | \$ 19,654.83  |
| CON005              | CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.                                               | M3     | 6.62     | \$2,706.54 | \$ 17,928.15  |
| DALA027             | DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS.                           | M      | 349.60   | \$439.44   | \$ 153,627.13 |
| RELL004             | RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN .INCLUYE: TRASPALEOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO. | M3     | 14.57    | \$149.38   | \$ 2,176.94   |
| <b>OBRA NEGRA</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |               |



**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

*Adm. Obras*



**PRESIDENCIA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

*[Signature]*

*[Signature]*



**DIR. DE OBRAS PÚBLICAS**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**RAMO 33 (FISM-DF)**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |    |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----|------------|
| MUBLOO 12                    | MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS                          | M2 | 720.30   | \$292.26   | \$ | 210,516.71 |
| CAS051                       | CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS                       | M  | 248.40   | \$393.59   | \$ | 97,768.70  |
| DALA027                      | DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS.    | M  | 699.20   | \$439.44   | \$ | 307,254.27 |
| CON003                       | CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.                        | M3 | 31.49    | \$2,587.58 | \$ | 81,475.09  |
| PICAC00 5-1                  | ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.                                                                                                                                                    | M2 | 314.86   | \$26.11    | \$ | 8,220.76   |
| CIMB010                      | CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS                                                                                                                                                                                               | M2 | 442.98   | \$406.39   | \$ | 180,023.38 |
| CON007                       | CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4" REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO. | M3 | 42.32    | \$2,979.17 | \$ | 126,078.35 |
| ACE003                       | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"                                                                                             | KG | 3,474.34 | \$47.94    | \$ | 166,574.65 |
| LECHAD A001                  | ACABADO EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE LECHADA DE CEMENTO INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CURADO                                                                                                                                  | M2 | 423.20   | \$71.45    | \$ | 30,237.95  |
| <b>INSTALACION ELECTRICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |    |            |

**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



**PRESIDENCIA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**DIR. DE OBRAS PÚBLICAS**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024





|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            |    |            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----|------------|
| C-CARGA001                    | CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD1 (F O S), 1P-50A, 1F-2H, 127V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                             | PZA    | 23.00    | \$367.74   | \$ | 8,457.92   |
| ELEC039                       | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 15-50 AMP. 1 POLO ENCHUFABLE, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.                                                                                                                                                      | PZA    | 23.00    | \$238.84   | \$ | 5,493.27   |
| ELEC044                       | SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00METROS PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFÓN, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | SAL    | 23.00    | \$983.66   | \$ | 22,624.09  |
| <b>ACABADOS</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            |    |            |
| APMU002                       | APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA                                                                                                                 | M2     | 1,664.51 | \$203.98   | \$ | 339,523.08 |
| APPL002                       | APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA                                                                                                              | M2     | 365.93   | \$220.74   | \$ | 80,775.08  |
| <b>HERRERIA Y CARPINTERIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            |    |            |
| PUHE006                       | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, MEDIDA 0.90 X 2.30 METROS                                                                                                                          | PZA    | 23.00    | \$2,967.75 | \$ | 68,258.34  |
| VEES007-1                     | VH-4 1.45 X 1.25 METROS                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 23.00    | \$3,357.04 | \$ | 77,211.87  |
| <b>COMPLEMENTARIAS</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            |    |            |
| ACA049                        | ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 15 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL                                                                                                             | MILLAR | 8.97     | \$383.04   | \$ | 3,435.87   |
| ACA033                        | ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ACERO DE REFUERZO A MANO A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL                                                                                                                                                     | TON    | 3.68     | \$150.35   | \$ | 553.29     |



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021-2024

*Anty Eche*



PRESIDENCIA  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

*Uel*

*[Signature]*



DIR. DE OBRAS  
PÚBLICAS  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**RAMO 33 (FISM-DF)**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          |    |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----|-----------|
| BANQ00<br>1 | BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c 150 KG/CM², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR. | M2 | 55.20  | \$403.25 | \$ | 22,259.50 |
| LIM005      | LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 423.20 | \$8.54   | \$ | 3,612.39  |

SubTotal \$ 2,046,960.34

I.V.A. 16% \$ 327,513.65

**TOTAL \$2,374,474.00**

SECRETARÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024

*Atseltob*

Importe del contrato: \$ 2, 374,474.00

Fecha real inicio: 22 de diciembre de 2022.

Fecha real de terminación: 14 de marzo de 2023.

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Importe Estimado:

| Fondo           | Monto Contratado          | Anticipo      | E1 (finiquito)   | Total:           |
|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|
| FISM-DF<br>2022 | Monto<br>\$ 2, 374,474.00 | \$ 712,342.20 | \$ 1, 662,131.80 | \$ 2, 374,474.00 |



PRESIDENCIA  
 JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024

*[Signature]*

Pendientes de autorización: No hay pendientes

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado.

Manuales de Operación: Ninguno.

Certificado de garantía de calidad: Presenta fianza de vicios ocultos

*[Signature]*



DIR. DE OBRAS  
 PÚBLICAS  
 JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
RAMO 33 (FISM-DF)**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: Se entrega, bitácora de obra, planos, estimaciones, generadores, presupuesto en forma magnética y reporte fotográfico.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a la 10:52 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:




  
PRESIDENCIA

Lic. José Cinto Bernal  
2021 - 2024

Presidente Municipal Constitucional.




SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024


  
Lic. Areli Chantes Guerra.  
Secretaría del Ayuntamiento.



DIR. DE OBRAS  
PÚBLICAS

  
Arq. Alberto Mendoza López.

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

  
C.P. Eloy López Cinto.  
Contralor Municipal.

Por el contratista

Entrega:

  
C. Raúl Ahuatzí Cruz.  
Administrador Único de  
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.