




**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

En la localidad de SANTA MARÍA ZACATEPEC del Municipio de JUAN C BONILLA del Estado de Puebla, siendo las **13:10** horas del día **29** del mes de **diciembre** de **2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

<b>Nombre de la obra:</b> PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PAJUACA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+240.00, CAMINO A SAN LUCAS NEXTETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA.	
No. de obra: <b>JCBO-062/23</b>	Contrato No. <b>JCB-062/23</b>
Oficio de asignación: <b>JCBO-062/23</b>	Contratista: <b>ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</b>
Monto asignado: \$2,597,660.52	Monto del contrato: \$2,593,376.23 Monto ejecutado: <b>\$2,593,376.23</b>
RECURSOS RAMO 33 FONDO: FAISMUN 2023	Fecha de inicio: <b>06 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>
Ejercicio: <b>2023</b>	Fecha de término en Contrato: <b>29 DE DICIEMBRE DE 2023</b>
Fianza de cumplimiento y vicios ocultos: <b>SI APLICAN, SE ANEXAN AL EXPEDIENTE.</b>	
<p>Por el Municipio:</p>  <b>ING. ANGEL ALCAIDE RIVERA</b> Residente de Obra de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Municipio de Juan C Bonilla, Puebla.	<p>Por el contratista</p>  <b>C. RAUL AHUATZI CRUZ</b> ADMINISTRADOR ÚNICO DE ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Descripción de los trabajos que se reciben:



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO DIRECTO	IMPORTE EN PESOS
<b>PARTIDA 1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,680.00	\$4.82	\$8,097.60
DEM047	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	90.91	\$227.17	\$20,652.02
EXCA023	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	922.72	\$54.61	\$50,389.74
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,317.72	\$53.48	\$70,471.67
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	8,960.50	\$3.57	\$31,988.99
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	1,680.00	\$18.73	\$31,466.40
<b>PARTIDA 2</b>	<b>PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO</b>				
COMPSUB-RA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	336.00	\$272.59	\$91,590.24
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	336.00	\$53.48	\$17,969.28
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,620.80	\$3.57	\$9,356.26
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	336.00	\$446.22	\$149,929.92
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	336.00	\$53.48	\$17,969.28

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures at the bottom center]*



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	44,688.00	\$3.57	\$159,536.16
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	2,520.00	\$30.39	\$76,582.80
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	1,680.00	\$4.94	\$8,299.20
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	40.20	\$212.17	\$8,529.23
MALL004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 6 / 6 EN PISOS	M2	1,680.00	\$77.67	\$130,485.60
CONPRE25 OCIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4" REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	252.00	\$3,083.15	\$776,953.80
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	1,680.00	\$79.82	\$134,097.60
IMP014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE CURADO CON CURAFEST O SIMILAR EN CONCRETO HIDRAULICO	M2	1,680.00	\$86.90	\$145,992.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	793.00	\$19.74	\$15,653.82
34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO MASKIN TAPE, TRABAJO TERMINADO	M	793.00	\$38.76	\$30,736.68
<b>PARTIDA 3</b>	<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>				
31257	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM SIN ARMAR INCL. CIMBRA	M	476.20	\$335.72	\$159,869.86



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

LAVADERO 02	CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'C 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10	PZA	2.00	\$7,867.87	\$15,735.74
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00	\$1,976.69	\$5,930.07
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	3.00	\$2,132.31	\$6,396.93
<b>PARTIDA 4</b>	<b>SEÑALETICA</b>				
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	476.20	\$82.13	\$39,110.31
PAAS024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	PZA	4.00	\$173.29	\$693.16
PAAS025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	240.00	\$27.37	\$6,568.80
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,680.00	\$8.70	\$14,616.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$2,235,669.16</b>
<b>IVA(16%)</b>					<b>\$357,707.07</b>
<b>Total</b>					<b>\$2,593,376.23</b>

Importe del contrato: **\$2,593,376.23**

Monto ejecutado: **\$2,593,376.23**

Convenio modificatorio: **NO APLICA.**

Fecha real inicio **06 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Fecha real de terminación: **29 DE DICIEMBRE DE 2023**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

**SE INTEGRA AL EXPEDIENTE TÉCNICO 1 FACTURA (ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO).**

Pendientes de autorización: **NINGUNO**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

El contratista declara que entrega los Planos actualizados del Proyecto Ejecutado.

Manuales de Operación: **NO APLICA.**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **Bitácora, Pruebas de Laboratorio, Fianzas de Cumplimiento y Vicios Ocultos.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:40 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

**Recibe:**



PRESIDENCIA  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

**C. JOSÉ CINTO BERNAL**

Presidente Municipal



REGIDURÍA  
DE OBRAS  
PÚBLICAS  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

**C. AURORA FLORES RAMÍREZ**

Regidora de Desarrollo urbano,  
Ecología, Medio Ambiente, Obras  
y Servicios Públicos.



**JUAN  
C. BONILLA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
GOBERNANZA PARA TODOS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**



**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

**MTRA. ARELI CHANTES GUERRA.**

Secretaria General.



**CONTRALORÍA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

**LIC. ELOY LÓPEZ CINTO**

Contralor Municipal



**DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO  
URBANO Y  
OBRAS PÚBLICAS**

**ARQ. DAMIANA LÓPEZ LUCERO**

Directora de Desarrollo Urbano  
y Obras Públicas



**ING. ANGEL ALCAIDE RIVERA**

Residente y Subdirector de Desarrollo  
Urbano y Obras Públicas

**Por el contratista:**

Entrega:



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

**C. RAUL AHUATZI CRUZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO DE  
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V**

**ARQ. SAÚL PÉREZ ORTEGA  
SUPERINTENDENTE DE  
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

**C. CLAUDIA COLEX CAMARGO**

**C. JOSÉ CAMILO TOMAY GALINDO**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

TESORERO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. ISABEL MARTÍNEZ ATILANO

C. ELIZABETH MEJIA HERNANDEZ

1ER VOCAL

C. VIOLETA TECOTL VILLEGAS