



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

En la localidad de SANTA MARÍA ZACATEPEC del Municipio de JUAN C BONILLA del Estado de Puebla, siendo las **09:10** horas del día **29** del mes de **diciembre** de **2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE FLORES Y METLALPANAPA, TRAMO CUCHILLA A CAMINO A NEXTETELCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA.	
No. de obra: JCBO-063/23	Contrato No. JCB-063/23
Oficio de asignación: JCBO-060/23	Contratista: CONSTRUGAPA, S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$1,464,055.35	Monto del contrato: \$1,453,328.10 Monto ejecutado: \$1,453,328.10
RECURSOS RAMO 33 FONDO: FAISMUN 2023	Fecha de inicio: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
Ejercicio: 2023	Fecha de término en Contrato: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
Fianza de cumplimiento y vicios ocultos: SI APLICAN, SE ANEXAN AL EXPEDIENTE.	
Por el Municipio:  ING. ANGEL ALCAIDE RIVERA Residente de Obra de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Municipio de Juan C Bonilla, Puebla.	Por el contratista:  C. ABIGAIL GONZALEZ OSORIO ADMINISTRADOR UNICO DE CONSTRUGAPA, S.A. DE C.V.

Juan C. Bonilla

[Signature]

[Signature]

Descripción de los trabajos que se reciben:

Se mda a gusate

[Signature]

V. T. C

Documento firmado



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PARTIDA 1	PRELIMINARES				
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,146.69	\$ 4.77	\$ 5,469.71
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	668.42	\$ 53.82	\$ 35,974.36
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	868.95	\$ 55.26	\$ 48,018.18
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	6,604.02	\$ 4.91	\$ 32,425.74
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	1,146.69	\$ 18.46	\$ 21,167.90
PARTIDA 2	PAVIMENTO DE ADOCRETO				
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	229.34	\$ 579.66	\$ 132,939.22
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	229.34	\$ 55.26	\$ 12,673.33
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	9,471.74	\$ 4.91	\$ 46,506.24

Domagoj Balic

Juan C. Bonilla

[Signature]

V. To C

[Signature]

[Signature]

Jesús Balic

[Signature]



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	229.34	\$	431.51	\$	98,962.50
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	229.34	\$	55.26	\$	12,673.33
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	6,398.59	\$	4.91	\$	31,417.08
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,720.04	\$	29.86	\$	51,360.39
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	1,146.69	\$	4.84	\$	5,549.98
PIADC018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	1,081.30	\$	414.47	\$	448,166.41
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,081.30	\$	12.33	\$	13,332.43
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRANTE HASTA 20 M.	M	366.21	\$	165.90	\$	60,754.24

Domingo Jhonis P. Quintero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jernaldos

Vo. To C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

DENT003	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUÍN Y CONCRETO DE F'C 200 KG/CM ² SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	69.71	\$ 201.28	\$ 14,031.23
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	435.92	\$ 11.38	\$ 4,960.77
PARTIDA 3	OBRA COMPLEMENTARIA				
31257	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM SIN ARMAR INCL. CIMBRA	M	366.21	\$ 330.26	\$ 120,944.51
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00	\$ 1,947.35	\$ 3,894.70
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	2.00	\$ 2,137.16	\$ 4,274.32
PARTIDA 4	SEÑALETICA				
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	366.21	\$ 80.75	\$ 29,571.46
PAAS023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	10.00	\$ 286.89	\$ 2,868.90
PAAS024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	PZA	4.00	\$ 81.09	\$ 324.36

Handwritten notes in blue ink:
Luzmila
Quinn
Hernandez
V. To. C.

Handwritten signature in blue ink:
Francisco P.

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PAAS025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	176.80	\$ 26.91	\$ 4,757.69
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,146.69	\$ 8.59	\$ 9,850.07
SUBTOTAL					1,252,869.05
I.V.A.					200,459.05
TOTAL					1,453,328.10

Importe del contrato: **\$1,453,328.10**

Monto ejecutado: **\$1,453,328.10**

Convenio modificatorio: NO APLICA.

Fecha real inicio **06 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Fecha real de terminación: **29 DE DICIEMBRE DE 2023**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

SE INTEGRA AL EXPEDIENTE TÉCNICO 1 FACTURAS (ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO).

Pendientes de autorización: NINGUNO

El contratista declara que entrega los **Planos actualizados del Proyecto Ejecutado.**

Manuales de Operación: NO APLICA.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **Bitácora, Pruebas de Laboratorio, Fianzas de Cumplimiento y Vicios Ocultos.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **10:00 horas** en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante



**JUAN
C. BONILLA**
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
GOBERNANZA PARA TODOS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Recibe:



C. JOSÉ CINTO BERNAL

Presidente Municipal





C. AURORA FLORES RAMÍREZ

Regidora de Desarrollo urbano,
Ecología, Medio Ambiente, Obras
y Servicios Públicos.


MTRA. ARELI CHANTES GUERRA.
Secretaria General.


LIC. ELOY LÓPEZ CINTO
Contralor Municipal


DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO Y
ARG. DAMIANA LÓPEZ LUCERO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024
Directora de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas


ING. ANGEL ALCAIDE RIVERA
Residente y Subdirector de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Por el contratista:

Entrega:

C. ABIGAIL GONZALEZ OSORIO.
ADMINISTRADOR UNICO DE
CONSTRUGAPA, S.A. DE C.V.

ARQ. ALEJANDRO CONDE JUAREZ
SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUGAPA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

Asunción Ramirez Tiburcio

Domingo Tiburcio P

PRESIDENTE

SECRETARIO

**C. JOSE ASUNCIÓN RAMIREZ
TIBURCIO**

C. JOSE LUIS CUENCA FLORES

Luzmila Aguante

No To C



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

TESORERO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Enrique Fernando Escalante Vazquez
C. ENRIQUE FERNANDO ESCALANTE
VAZQUEZ

V. T. C.
C. VIOLETA TOMAY COYOTL

1ER VOCAL

Dominica Tiburcio Rodriguez
C. MARIA DOMINGA TIBURCIO
RODRIGUEZ

Quintana Roo