





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

En la localidad de SANTA MARÍA ZACATEPEC del Municipio de JUAN C BONILLA del Estado de Puebla, siendo las 13:10 horas del día 29 del mes de diciembre de 2023, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BESANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	
No. de obra: JCBO-054/23	Contrato No. JCB-054/23
Oficio de asignación: JCBO-054/23	Contratista: ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$2,434,483.62	Monto del contrato: \$2,430,845.17 Monto ejecutado: \$2,430,845.17
RECURSOS RAMO 33 FONDO: FAISMUN 2023	Fecha de inicio: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Ejercicio: 2023	Fecha de término en Contrato: 03 DE DICIEMBRE DE 2023
Fianza de cumplimiento y vicios ocultos: SI APLICAN, SE ANEXAN AL EXPEDIENTE.	
<p>Por el Municipio:</p>  <p>ING. ANGEL ALCAIDE RIVERA Residente de Obra de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Municipio de Juan C Bonilla, Puebla.</p>	<p>Por el contratista</p>  <p>C. RAUL AHUATZI CRUZ ADMINISTRADOR ÚNICO DE ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</p>

Descripción de los trabajos que se reciben:

Cable #.

1/12/23

July 2023
[Signature]
[Signature]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Unidad	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Costo Directo	Importe
PARTIDA 1	PRELIMINARES				\$ 360,311.84
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,470.00	\$ 5.06	\$ 7,438.20
EXCA023	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	1,752.25	\$ 57.28	\$ 100,368.88
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	2,277.93	\$ 58.83	\$ 134,010.62
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	19,817.99	\$ 4.34	\$ 86,010.08
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	441.00	\$ 8.16	\$ 3,598.56
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	1,470.00	\$ 19.65	\$ 28,885.50
PARTIDA 2	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO				
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	294.00	\$ 617.09	\$ 181,424.46
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	294.00	\$ 58.83	\$ 17,296.02
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	11,789.40	\$ 4.34	\$ 51,166.00
SUBASE-001	SUB-BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 15.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073 3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	294.00	\$ 451.07	\$ 132,614.58
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	294.00	\$ 58.83	\$ 17,296.02
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	38,514.00	\$ 4.34	\$ 167,150.76

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Acuña

Carlo J.

BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	294.00	\$ 468.10	\$ 137,621.40
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	294.00	\$ 58.83	\$ 17,296.02
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	38,514.00	\$ 4.34	\$ 167,150.76
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	2,205.00	\$ 31.86	\$ 70,251.30
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	1,470.00	\$ 5.18	\$ 7,614.60
RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	1,029.00	\$ 114.73	\$ 118,057.17
PAAS009	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5 DE 7.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M2	1,470.00	\$ 231.95	\$ 340,966.50
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	6,378.19	\$ 4.34	\$ 27,681.34
DENT003	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUÍN Y CONCRETO DE F'C 200 KG/CM² SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	7.00	\$ 177.05	\$ 1,239.35
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	14.00	\$ 12.46	\$ 174.44
PARTIDA 3	OBRA COMPLEMENTARIA				
31257	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM SIN ARMAR INCL. CIMBRA	M	421.59	\$ 491.75	\$ 207,316.88
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	6.00	\$ 1,270.90	\$ 7,625.40

Acuña

Carlo J.

Acuña

Carlo J.

Acuña



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	6.00	\$ 1,545.10	\$ 9,270.60
PARTIDA 4	SEÑALETICA				
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	421.59	\$ 84.73	\$ 35,721.32
PAAS024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	PZA	8.00	\$ 119.74	\$ 957.92
PAAS025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	210.00	\$ 28.24	\$ 5,930.40
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,470.00	\$ 9.13	\$ 13,421.10
SubTotal					\$ 2,095,556.18
I.V.A. 16%					\$ 335,288.99
TOTAL					\$ 2,430,845.17

[Handwritten signatures]

[Vertical handwritten signatures]

Importe del contrato: **\$2,430,845.17**

Monto ejecutado: **\$2,430,845.17**

Convenio modificatorio: NO APLICA.

Fecha real inicio **05 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Fecha real de terminación: **03 DE DICIEMBRE DE 2023**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

SE INTEGRA AL EXPEDIENTE TÉCNICO 3 FACTURAS (ESTIMACIÓN 1, 2 Y 3 FINIQUITO).

Pendientes de autorización: NINGUNO

El contratista declara que entrega los **Planos actualizados del Proyecto Ejecutado.**

Manuales de Operación: **NO APLICA.**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **Bitácora, Pruebas de Laboratorio, Fianzas de Cumplimiento y Vicios Ocultos.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **14:40 horas** en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

C. JOSÉ CINTO BERNAL

Presidente Municipal



REGIDURÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

C. AURORA FLORES RAMÍREZ

Regidora de Desarrollo urbano,
Ecología, Medio Ambiente, Obras
y Servicios Públicos.



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

MTRA. ARELI CHANTES GUERRA

Secretaria General.



CONTRALORÍA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

LIC. ELOY LÓPEZ CINTO

Contralor Municipal

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**



ARQ. DAMIANA LÓPEZ LUCERO
DIRECCION DE
DESARROLLO
URBANO Y
OBRAS PUBLICAS
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024
**Directora de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas**

ING. ANGEL ALCAIDE RIVERA

**Residente y Subdirector de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas**

Por el contratista:

Entrega:

C. RAÚL AHUATZI CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO DE
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V

ARQ. SAÚL PÉREZ ORTEGA
SUPERINTENDENTE DE
ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE

SECRETARIO


C. JOSE AMARANTO ANTONIO CINTO
PEREZ


C. JEZABEL CINTO VERGARA



TESORERO


VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


C. IRVING MÉNDEZ CINTO


C. ALFREDO TECOTL ORDAZ



1ER VOCAL


C. ITZAMARY MÉNDEZ CIRILO

