

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220402173299	310000	JCBO-033/22	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE HUEYOTENCO	SAN MATEO CUANALA	\$ 638,406.56	\$ 716,600.51	\$ 716,600.51	\$ 716,600.51	\$ 716,600.51	\$ 716,600.51	\$ 716,600.51	100%	100%	475	m	Fisica y financieramente al 100%
PUE220402173413	310626	JCBO-030/22	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA LOS 7 HERMANOS AGUAS	SANTA MARIA ZACATEPEC	\$ 229,448.24	\$ 221,397.12	\$ 221,397.12	\$ 221,397.12	\$ 221,397.12	\$ 221,397.12	\$ 221,397.12	100%	100%	82	m	Fisica y financieramente al 100%
PUE220402173387	310442	JCBO-031/22	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA MANI	SAN MATEO CUANALA	\$ 395,734.99	\$ 442,762.45	\$ 442,762.45	\$ 442,762.45	\$ 442,762.45	\$ 442,762.45	\$ 442,762.45	100%	100%	188	m	Fisica y financieramente al 100%
PUE220402173712	312159	JCBO-032/22	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS AMEYALES	SANTA MARIA ZACATEPEC	\$ 585,613.54	\$ 565,066.64	\$ 565,066.64	\$ 565,066.64	\$ 565,066.64	\$ 565,066.64	\$ 565,066.64	100%	100%	280	m	Fisica y financieramente al 100%
PUE220302114126	137224	JCBO/015/22	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL OMETOXTLA	SAN GABRIEL OMETOXTLA	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	100%	100%	259	Pieza	Fisica y financieramente al 100%
PUE220302114189	137528	JCBO/014/22	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC.	SANTA MARIA ZACATEPEC	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	100%	100%	650	Pieza	Fisica y financieramente al 100%
PUE220302114354	138300	JCBO/013/22	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUANALA	SAN MATEO CUANALA	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	100%	100%	547	Pieza	Fisica y financieramente al 100%
PUE220302114581	139101	JCBO/019/22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE INSURGENTES NORTE Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS NEXTETELCO, DE JUAN C BONILLA.	SAN LUCAS NEXTETELCO	\$ 1,520,386.29	\$ 1,520,386.29	\$ 1,520,386.29	\$ 1,520,386.29	\$ 1,520,386.29	\$ 1,520,386.29	\$ 1,520,386.29	100%	100%	1320	m2	Fisica y financieramente al 100%
PUE220302114703	139572	JCBO/018/22	PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA INSURGENTES UBICADA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL OMETOXTLA	SAN GABRIEL OMETOXTLA	\$ 2,087,922.37	\$ 2,085,882.45	\$ 2,085,882.45	\$ 2,085,882.45	\$ 2,085,882.45	\$ 2,085,882.45	\$ 2,085,882.45	100%	100%	1879.86	m2	Fisica y Financieramente al 100%
PUE220402184033	349118	JCBO/035/22	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DENTRO DE LAS AGEB 141,160 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	\$ 2,374,474.00	\$ 2,374,474.00	\$ 2,374,474.00	\$ 2,374,474.00	\$ 2,374,474.00	\$ 712,342.20	\$ 712,342.20	10%	30%	22	cuarto	Obra en ejecución.
PUE220402188356	362505	JCBO/036/22	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DENTRO DE LAS AGEB 137,067 Y 071 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	\$ 2,271,236.00	\$ 2,271,236.00	\$ 2,271,236.00	\$ 2,271,236.00	\$ 2,271,236.00	\$ 681,370.80	\$ 681,370.80	20%	30%	22	cuarto	Obra en ejecución.
PUE220402176103	322931	JCBO/037/22	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DENTRO DE LAS AGEB 0118 Y 0122 DE CUANALA	SAN MATEO CUANALA	\$ 722,666.00	\$ 722,666.00	\$ 722,666.00	\$ 722,666.00	\$ 722,666.00	\$ 216,799.80	\$ 216,799.80	20%	30%	7	cuarto	Obra en ejecución.
PUE220402171192	298792	JCBO-029/22	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. JOSE ANGELES, MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA.	SANTA MARIA ZACATEPEC	\$ -	\$ 1,179,874.08	\$ 1,179,874.08	\$ 1,179,874.08	\$ 1,179,874.08	\$ 353,962.22	\$ 353,962.22	30%	30%	976	m2	Obra en ejecución.

FORTAMUN-DF

N/A	N/A	JCBO/017/22	PAGO A CFE POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA 2022	JUAN C BONILLA	\$ 4,971,795.00	\$ 6,072,305.06	\$ 6,072,305.06	\$ 6,072,305.06	\$ 6,072,305.06	\$ 4,496,254.13	\$ 4,496,254.13	74%	74%	10	Pago	En Ejecución.
N/A	N/A	JCBO/021/22	PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DEL 1°, 2°, 3° Y 4° TRIMESTRE 2022 DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C BONILLA	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 80,186.00	\$ 80,186.00	40%	40%	4	Pago	En Ejecución.
N/A	N/A	JCBO/022/22	PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR CONCEPTO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL 1°, 2°, 3° Y 4° TRIMESTRE 2022 DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C BONILLA	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 10,570.00	\$ 10,570.00	21%	21%	4	Pago	En Ejecución.
N/A	N/A	JCBO/020/22	PAGO AL RELLENO SANITARIO POR RECEPCION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA 2022	JUAN C BONILLA	\$ 1,660,000.00	\$ 1,660,000.00	\$ 1,660,000.00	\$ 1,660,000.00	\$ 1,660,000.00	\$ 1,161,559.44	\$ 1,161,559.44	70%	70%	10	Pago	Obra en proceso de Ejecución.
N/A	N/A	JCBO-023/22	APORTACIÓN AL CERESO DE CHOLULA 2022	JUAN C BONILLA	\$ 880,840.40	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	100%	100%	3	Pago	Física y financieramente al 100%
N/A	N/A	JCBO-025/22	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	SAN MATEO CUANALA	\$ 1,351,041.02	\$ 924,725.98	\$ 924,725.98	\$ 924,725.98	\$ 924,725.98	\$ -	\$ -	0%	0%	555.85	m2	Obra en proceso de Ejecución.
N/A	N/A	JCBO-026/22	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUAN C BONILLA	\$ -	\$ 119,440.70	\$ 119,440.70	\$ 119,440.70	\$ 119,440.70	\$ 119,440.70	\$ 119,440.70	100%	100%	1	Lote	Física y financieramente al 100%
N/A	N/A	JCBO-038/22	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA GESTION	JUAN C BONILLA	\$ 329,510.18	\$ 533,658.09	\$ 533,658.09	\$ 533,658.09	\$ 533,658.09	\$ 533,658.09	\$ 533,658.09	100%	100%	1	Lote	Física y financieramente al 100%
N/A	N/A	JCBO/016/22	ADQUISICION DE FERTILIZANTES QUIMICOS PARA EL CULTIVO DE GRANOS	JUAN C BONILLA	\$ 2,268,000.00	\$ 2,268,000.00	\$ 2,268,000.00	\$ 2,268,000.00	\$ 2,268,000.00	\$ 2,268,000.00	\$ 2,268,000.00	100%	100%	64.8	Tonelada	Física y financieramente al 100%
N/A	N/A	JCBO-024/22	REHABILITACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA	JUAN C BONILLA	\$ 500,000.00	\$ 395,760.26	\$ 395,760.26	\$ 395,760.26	\$ 395,760.26	\$ -	\$ -	0%	0%	142.85	m3	Obra en proceso de Ejecución.
N/A	N/A	JCBO-034/22	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	JUAN C BONILLA	\$ 2,927,416.40	\$ 3,830,375.85	\$ 3,830,375.85	\$ 3,830,375.85	\$ 3,830,375.85	\$ 3,830,375.85	\$ 3,830,375.85	100%	100%	10	Pagos	Física y financieramente al 100%
N/A	N/A	JCBO-028/22	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE CUANALA	SAN MATEO CUANALA	\$ 650,000.00	\$ 844,906.91	\$ 844,906.91	\$ 844,906.91	\$ 844,906.91	\$ -	\$ -	0%	0%	99.01	m	Obra en proceso de Ejecución.