

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: JUAN C. BONILLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**TERCER TRIMESTRE 2022**

**FISM-DF**

FOLIO SISTEMA SHCP		No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220302114126	614	137224	JCBO/015/22	Rehabilitación de alumbrado publico en la localidad de San Gabriel Ometoxtla.	SAN GABRIEL OMETOXTLA	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	\$ 1,025,320.60	100%	100%	259	Pieza	Fisica y financieramente al 100%
PUE220302114189	614	137528	JCBO/014/22	Rehabilitacion de alumbrado publico en la localidad de Santa Maria Zacatepec	SANTA MARIA ZACATEPEC	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	\$ 2,573,198.44	100%	100%	650	Pieza	Fisica y financieramente al 100%
PUE220302114354	614	138300	JCBO/013/22	Rehabilitacion de alumbrado publico en la localidad de Cuanala	SAN MATEO CUANALA	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	\$ 2,166,327.42	100%	100%	547	Pieza	Fisica y financieramente al 100%
PUE220302114581	614	139101	JCBO/019/22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE INSURGENTES NORTE Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS NEXTETELCO, DE JUAN C BONILLA.	SAN LUCAS NEXTETELCO	\$ 1,520,386.29	\$ 1,520,386.29	\$ 1,520,386.29	\$ 1,520,386.26	\$ 456,115.88	\$ 456,115.88	\$ 456,115.88	30%	30%	1320	m2	Fisica y financieramente al 30%
PUE220302114703	614	139572	JCBO/018/22	PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA INSURGENTES UBICADA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL OMETOXTLA	SAN GABRIEL OMETOXTLA	\$ 2,087,922.37	\$ 2,085,882.45	\$ 2,085,882.45	\$ 2,085,882.45	\$ 625,764.73	\$ 625,764.73	\$ 625,764.73	30%	30%	1879.86	m2	Fisica y financieramente al 30%
						\$ 9,373,155.12	\$ 9,371,115.20	\$ 9,371,115.20	\$ 9,371,115.17	\$ 6,846,727.07	\$ 6,846,727.07	\$ 6,846,727.07					

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: JUAN C. BONILLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**TERCER TRIMESTRE 2022**

FORTAMUN-DF																	
FOLIO SISTEMA SHCP		No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
N/A	311	N/A	JCBO/017/22	PAGO A CFE POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA 2022	JUAN C BONILLA	\$ 5,403,829.51	\$ 5,403,829.51	\$ 5,403,829.51	\$ 5,403,829.51	\$ 2,924,528.13	\$ 2,924,528.13	\$ 2,924,528.13	54%	54%	11	Pago	
N/A	392	N/A	JCBO/021/22	PAGO A COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DEL 1°, 2°, 3° Y 4° TRIMESTRE 2022 DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C BONILLA	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 80,186.00	\$ 80,186.00	\$ 80,186.00	40%	40%	11	Pago	
N/A	392	N/A	JCBO/022/22	PAGO A COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA POR CONCEPTO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL 1°, 2°, 3° Y 4° TRIMESTRE 2022 DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C BONILLA	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 10,570.00	\$ 10,570.00	\$ 10,570.00	21%	21%	11	Pago	
N/A	358	N/A	JCBO/020/22	PAGO AL RELLENO SANITARIO POR RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA 2022	JUAN C BONILLA	\$ 1,660,000.00	\$ 1,660,000.00	\$ 197,333.05	\$ 1,660,000.00	\$ 735,119.37	\$ 735,119.37	\$ 735,119.37	44%	44%	11	Pago	
N/A	853	N/A	JCBO/023/22	APORTACIÓN AL CERESO DE CHOLULA 2022	JUAN C BONILLA	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	\$ 889,430.15	100%	100%	11	Pago	
N/A	113	N/A	0	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	JUAN C BONILLA	\$ 2,927,416.40	\$ 2,927,416.40	\$ 2,850,475.97	\$ 2,927,416.40	\$ 1,067,367.21	\$ 1,067,367.21	\$ 1,067,367.21	36%	36%	4	Pagos	