



**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Juan C. Bonilla, Puebla a 15 de abril de 2024.

  
  
PRESIDENCIA  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

**C. LIC. JOSÉ CINTO BERNAL**  
Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla.





**JUAN C. BONILLA**  
EL AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
GOBERNANZA PARA TODOS

MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA.  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
PRIMER TRIMESTRE 2024

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIADO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL ACUMULAR	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240102343749	13725	JCB-070/24	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 (CALLE MIDOS HÉROES) AL CADENAMIENTO 0+200 (AL PASO DE CRUCE DE LA PRIVADA ZANTUALA), EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	SAN MATEO CUANALÁ	\$2,503,237.05	\$2,503,237.05	\$2,503,237.05	\$ 750,971.12	\$ 750,971.12	\$ 750,971.12	\$ 750,971.12	30%	0%	0	m2	NOMBRE ASIGNADO EN LA MIDS (SE CAPTURÓ ASÍ POR QUE NO ACEPTA SIGNOS)  REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL CADENAMIENTO 0000 CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0200 AL PASO DE CRUCE DE LA PRIVADA ZANTUALA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.
PUE240102344676	19896	JCB-071/24	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE INVIERNERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PINO SUÁREZ, EN SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA.	SANTA MARÍA ZACATEPEC	\$489,200.00	\$489,200.00	\$489,200.00	\$489,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	pas	RENUUNCIA AL ANTICIPO
PUE240102344660	19762	JCB-072/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, DEL CADENAMIENTO 0+240.00 (PASANDO PUENTE) AL CADENAMIENTO 0+480.00 (CAPILLA), CAMINO A SAN LUCAS NEXTEPELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA.	SANTA MARÍA ZACATEPEC	\$2,692,348.09	\$2,692,348.09	\$807,704.43	\$ 807,704.43	\$ 807,704.43	\$ 807,704.43	\$ 807,704.43	30%	0%	0	m2	NOMBRE ASIGNADO EN LA MIDS (SE CAPTURÓ ASÍ POR QUE NO ACEPTA SIGNOS)  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, DEL CADENAMIENTO 0240 PASANDO PUENTE AL CADENAMIENTO 0480 CAPILLA, CAMINO A SAN LUCAS NEXTEPELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA.
PUE240102344666	19807	JCB-073/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PINO SUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+323.57 EN DIRECCIÓN A LA RUTA 190 MÉXICO-PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	SANTA MARÍA ZACATEPEC	\$1,474,599.99	\$1,474,599.99	\$1,474,599.99	\$1,474,599.99	\$442,380.00	\$442,380.00	\$442,380.00	30%	0%	0	m2	NOMBRE ASIGNADO EN LA MIDS (SE CAPTURÓ ASÍ POR QUE NO ACEPTA SIGNOS)  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PINO SUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0210 AL CADENAMIENTO 0323.57 EN DIRECCIÓN A LA RUTA 190 MÉXICO PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.



17.20



**JUAN C. BONILLA**  
 EL AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
 GOBERNANZA PARA TODOS

MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA.  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 PRIMER TRIMESTRE 2024

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		<b>FORTAMUNJ</b>													
PUE240102344670	19839	JCB-074/24 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE SAN JOSÉ DEL CADENAMIENTO 0-0000 (CAMINO DE SANTA CLARA) AL CADENAMIENTO 0-177.62, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	SANTA MARÍA ZACATEPEC	\$1,269,161.31	\$1,269,161.31	\$1,269,161.31	\$1,269,161.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	m2	NOMBRE ASIGNADO EN LA MIDS (SE CAPTURÓ ASÍ POR QUE NO ACEPTA SIGNOS) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE SAN JOSÉ DEL CADENAMIENTO 0-0000 CAMINO DE SANTA CLARA AL CADENAMIENTO 0-177.62, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.
PUE240102345407	25063	JCB-075/24 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN LA CALLE JARDIN 2 Y CALLE JARDIN ENTRE CAMINO DE SANTA CLARA EN DIRECCION SOBRE CALLE JARDIN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	SANTA MARÍA ZACATEPEC	\$574,226.30	\$574,226.30	\$574,226.30	\$574,226.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	m2	RENUNCIA AL ANTICIPO

17/10 →

**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Asistencia

**15 ABR 2024**

**RECIBIDO**  
 F-42/SB CGPSE

FAISMUN

Método de Cálculo	Período	Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS						Justificación de Variaciones
		PLANEADO			ALCANZADA			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	6	0.00	0	6	NO HUBO REGISTRO DE OTROS PROYECTOS
	2do. Trimestre	0.00	0	7		0	0	
	3er. Trimestre	0.00	0	12		0	0	
	4to. Trimestre	0.00	0	16		0	0	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	16.67	1	6	16.67	1	6	1 PROYECTO DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADO EN LA MIDS (ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE INVERNADERO)
	2do. Trimestre	42.86	3	7		0	0	
	3er. Trimestre	25.00	3	12		0	0	
	4to. Trimestre	43.75	7	16		0	0	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	83.33	5	6	83.33	5	6	5 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS (PAVIMENTOS)
	2do. Trimestre	57.14	4	7		0	0	
	3er. Trimestre	75.00	9	12		0	0	
	4to. Trimestre	56.25	9	16		0	0	

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Gobierno de Puebla  
 Asistente  
 15 ABR 2024

RECIBIDO  
 F-12/ISB/CGPSE

FORTAMUN											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	3,556,813.34	21,340,880.00	16.67	3,556,813.34	21,340,880.00				Recurso Ministrado
	2do. Trimestre	41.67	8,892,033.35	21,340,880.00							
	3er. Trimestre	66.67	14,227,253.36	21,340,880.00							
	4to. Trimestre	100.00	21,340,880.00	21,340,880.00							
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
Método de Cálculo ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
	4to. Trimestre	100.00	21,113,167.00	21,113,167.00							
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
	1er. Trimestre	10.73	2,290,350.00	21,340,880.00	10.73	2,290,350.00	21,340,880.00				OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGADAS
	2do. Trimestre	41.67	8,892,033.35	21,340,880.00							
	3er. Trimestre	66.67	14,227,253.36	21,340,880.00							
	4to. Trimestre	100.00	21,340,880.00	21,340,880.00							
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
	2do. Trimestre	2.35	6,412,980.00	2,731,342.00							
	4to. Trimestre	3.91	21,340,880.00	5,462,684.00							
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo ((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1) * 100	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
	4to Trimestre	20.93	40,091,510.88	33,152,777.71	-100.00						

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Subsecretaría de Planeación  
 15 ABR 2024  
 GOBIERNO DE PUEBLA  
 RECIBIDO  
 F-12/SB.CGPSE


FORTAMUN											
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,892,033.35							
	4to. Trimestre	0.00	0.00	21,340,880.00							
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.56	50,000.00	8,892,033.35							
	4to. Trimestre	0.19	40,000.00	21,340,880.00							
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.36	31,722.00	8,892,033.35							
	4to. Trimestre	0.23	50,000.00	21,340,880.00							
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,892,033.35							
	4to. Trimestre	0.00	0.00	21,340,880.00							
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,892,033.35							
	4to. Trimestre	0.00	0.00	21,340,880.00							
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,892,033.35							
	4to. Trimestre	0.00	0.00	21,340,880.00							

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Gobierno del Estado de Puebla  
Comisión General de Planeación, Evaluación y Seguimiento y Asistente

15 ABR 2024


RECIBIDO  
F-42/SB-CGPE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo Modalidad	Programa presupuestario	Fondo	Programa Especifico	Convenio Ejecutora	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado( Ministrado) lido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones										
21	90	1	2024	2	331									2	614	1772755	1772755	2364947.7	2001055.6	2001055.6	2001055.6	0	0	0	0	0	0	0	Pavimentos, Electrificaciones y Alumbrado Público. Suministro e Instalación de Calentadores Solares.				
		2												1	441	4107261.2	4107261.2	2001055.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2												1	311	6954140.3	6954140.3	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	Pago de Alumbrado Público a CFE			
		2												1	358	1184504.7	1184504.7	320000	320000	320000	320000	320000	320000	320000	320000	320000	320000	320000	320000	320000	Relleno Sanitario		
		2												1	853	1067044	1067044	390030.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aportación al Cerro	
		2												1	113	8283858.3	8283858.3	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	Pago Salidas Seguridad Pública.		
		2												2	614	1625980.1	1625980.1	390030.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Electrificaciones
		2												1	441	2053630.6	2053630.6	390030.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Suministro e Instalación de Calentadores Solares.
		2												1	392	171722	171722	171722	75350	75350	75350	75350	75350	75350	75350	75350	75350	75350	75350	75350	Impuestos y derechos Pago a CONAGUA		



{#1: (fido\_recurso:2 CONSTRUCCIÓN DE 024\_ramo:33, PAVIMENTACIÓN CON modalid:1, CONCRETO prog\_pres:4, HIDRÁULICO DE LA tipo\_recurso:FE CALLE INSURGENTES DERALES SUR, DEL (APORTACIONES CADENAMIENTO 0240 , SUBSIDIOS Y PASANDO PUENTE AL CONVENIOS), CADENAMIENTO 0480 prog\_estatal\_mn CAPILLA, CAMINO A un:FAIS SAN LUCAS municipal, NEXTETELCO, monto:2692348 PERTENECENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C modificado:269 2348.09))

{#1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN (fido\_recurso:2 CONCRETO 024\_ramo:33, ASFALTICO 2DA modalid:1, ETAPA DE LA CALLE prog\_pres:4, PINO SUÁREZ DEL tipo\_recurso:FE CADENAMIENTO 0210 DERALES AL CADENAMIENTO (APORTACIONES 0323.57 EN , SUBSIDIOS Y DIRECCIÓN A LA RUTA CONVENIOS), 190 MÉXICO PUEBLA, prog\_estatal\_m EN LA LOCALIDAD DE un:FAIS SANTA MARIA municipal, ZACATEPEC, monto:1474599 PERTENECENTE AL MUNICIPIO DE JUAN modificado:147 4599.99))





2024	1	PUEZ40102344670	Proyecto de Inversión	1269161.31	9161.31}}	19839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	19839	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1003.9, meta_modificad a:1003.9}}	0	0	0	0	0	Validado avances	Sin observaciones
{ff1: {ciclo_recurso:2 024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE ADOQUIN DE LA CALLE SAN JOSÉ DEL CADENAMIENTO 0 (APORTACIONES 000 CAMINO DE SANTA CLARA AL CADENAMIENTO 0 PROG_ESTATAL_M 177 62, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.- 31, modificado:126 C. BONILLA, PUEBLA.- 9161.31}}																		



2024	1	PUEZ40102344676	Proyecto de Inversión	489200	200.0}}	19896	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	19896	{meta1: (unidad_medida :Piezas, meta:5.0, meta_modificad a:5.0}}	489200	489200	0	0	0	0	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	--------	---------	-------	---	--------------	------------------------------	-------	---	--------	--------	---	---	---	---	------------------	-------------------

2024	1	PUEZ30402309398	Proyecto de Inversión	1779447.26	9447.26}}	389221	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	389221	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1306.2, meta_modificad a:1306.88}}	1779447.26	1779447.26	1779447.26	1779447.26	1779447.26	1779447.26	Validado avances	Sin observaciones
{ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE (APORTACIONES INSURGENTES ENTRE , SUBSIDIOS Y CALLE 5 DE FEBRERO CONVENIOS), A CALLE HOMBRERES EN SAN GABRIEL 26, modificado:177 OMETLIXTLA - 9447.26}}																			

AVANCE FINANCIERO

CICLO	TRIM	FONDO	GLOBAL	FINANCIAMIENTO	APROBADO	MONTO	FUENTES	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO	RESPONSABLE	TIPO	PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO	PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES		
2024	1	PUEZ30402309344	1	PUEZ30402309344	2430845.17	0845.17	CONCRETO	CONCRETO	HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, ENTRE CALLE REFORMA, Y CALLE PAUQUACA, DEL CADENAMIENTO ONMAS000.00 AL	MUNICIPIO DE JUAN BONILLA, PUEBLA.	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	389042	2430845.17	2430845.17	2430845.17	2430845.17	2430845.17	2430845.17	2430845.17	2430845.17	2430845.17	Validado avances	Sin observaciones		
						{ff1: (fciclo_recurso:2 modalidad:1 prog_pres:4 tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES BESANA, EN LA , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430845.17, modificado:243.17, municipio:JUAN BONILLA, PUEBLA - PAVIMENTACION CON CONCRETO																						
2024	1	PUEZ30402309407	1	PUEZ30402309407	2593376.23	3376.23	CONCRETO	CONCRETO	HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, ENTRE CALLE REFORMA, Y CALLE PAUQUACA, DEL CADENAMIENTO ONMAS000.00 AL	MUNICIPIO DE JUAN BONILLA, PUEBLA.	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	389265	2593376.23	2593376.23	2593376.23	2593376.23	2593376.23	2593376.23	2593376.23	2593376.23	2593376.23	Validado avances	Sin observaciones		
						{ff1: (fciclo_recurso:2 modalidad:1 prog_pres:4 tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES NEXTETEICO EN LA , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593376.23, modificado:259.23, municipio:JUAN C BONILLA, PUEBLA - PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE FLORES Y METALALPANA, TRAMO CUCHILLA CAMINO A (APORTACIONES NEXTETEICO EN LA , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MARIA ZACATEPEC, PERTENECEENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C																						



{meta1: (unidad\_medida :Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta\_modificad a:1146.69)}  
 {meta1: (unidad\_medida :Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta\_modificad a:1680.0)}  
 {meta1: (unidad\_medida :Metros Cuadrados, avance:1146.69)}

1453328.1 3328.11 389297

Juan C. Bonilla

389297

1453328.1 1453328.1 1453328.1 1453328.1 1453328.1

Sin observaciones

2024	1	PUE240102349148	Proyecto de Inversión	2509729.51	9729.51	{ft1: (ciclo_recurso:2 023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES REHABILITACION CON PAVIMENTO (APORTACIONES ASFALTICO DE LA , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), SEPTIEMBRE EN monto:2509729 51, modificado:250 EN SAN MATEO CUANALÁ	Juan C. Bonilla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y Validades	Municipio de Juan C. Bonilla	JCBO-059/23	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificad a:1460.0}}	2509729.51	2509729.51	2509729.51	2509729.51	2509729.51	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificad a:1460.0}}	Validado / Registrado	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---------	---	-----------------	--	-------------------------	------------------------------	-------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	-----------------------	-------------------

2024	1	PUE230302265538	Acción	379094.76	879.28	{ft1: (ciclo_recurso:2 023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379094. 76, modificado:377 C. BONILLA-20808	Juan C. Bonilla	ADQUISICION DE HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE JUAN	PRODIM	Municipio de Juan C. Bonilla	20808	{meta1: (unidad_medida :Computadoras, meta:21.0, meta_modificad a:22.0), meta2: (unidad_medida :MULTIFUNCION AL(ES), meta:7.0, meta_modificad a:2.0}}	377879.28	377879.28	377879.28	377879.28	377879.28	{meta1: (unidad_medida :Computadoras, avance:22.0), meta2: (unidad_medida :MULTIFUNCION AL(ES), meta:7.0, meta_modificad a:2.0}}	Validado	Sin observaciones
------	---	-----------------	--------	-----------	--------	--	-----------------	---	--------	------------------------------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	----------	-------------------

2024	1	PUE2304020306891	Proyecto de Inversión	1592346.25	2346.25	{ft1: (ciclo_recurso:2 023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592346. 25, modificado:159 GABRIEL OMIETOXTLA.	Juan C. Bonilla	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	379729	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:582.26, meta_modificad a:594.0}}	1592346.25	1592346.25	1592346.25	1592346.25	1592346.25	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:594.0}}	Validado	Sin observaciones
------	---	------------------	-----------------------	------------	---------	--	-----------------	--	--------------	------------------------------	--------	---	------------	------------	------------	------------	------------	--	----------	-------------------



2024	1	PUE230402313613	Proyecto de Inversión	2574585.62	4585.62	{ft1: (ciclo_recurso:2 023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574585. 62, modificado:257 DORIMITORIOS-	Juan C. Bonilla	CONSTRUCCION DE CUARTOS	Vivienda	Municipio de Juan C. Bonilla	409270	{meta1: (unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificad a:368.0}}	2574585.62	2574585.62	2574585.62	2574585.62	2574585.62	{meta1: (unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:368.0}}	Validado	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---------	--	-----------------	-------------------------	----------	------------------------------	--------	---	------------	------------	------------	------------	------------	---	----------	-------------------

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE PROYECTO			DETALLE PROYECTO			DETALLE PROYECTO			DETALLE PROYECTO			DETALLE PROYECTO			OBSERVACIONES	
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO MONTO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES FISICOS
2024	1	PUE240102345407	Inversión	574226.3	{ff1: ciclo_recurso:2 024_ramo:33 modalidad:1 prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES CAMINO DE SANTA , SUBSIDIOS Y CLARA EN DIRECCIÓN CONVENIOS), SOBRE CALLE JARDIN, prog_estatal_m EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA un:FAIS municipal, ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN 3, modificado:574 226.3}}	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL CADENAMIENTO 0000 CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0200 AL PASO DE CRUCE DE LA PRIVADA ZANTUALA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALÁ, municipal, monto:2503237 05	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	25063	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:448.01, meta_modificad a:448.01)}	574226.3	574226.3	0	0	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	PUE240102343749	Inversión	2503237.05	{ff1: ciclo_recurso:2 023_ramo:33 modalidad:1 prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES TEXMEUCAN SAN , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), KM 74MAAS400 AL monto:2830889 4,	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA 190 MEXICO PUEBLA, TRAMO SAN MARTIN PEDRO CHOLLULA DEL PEDRO CHOLLULA DEL KM 74MAAS400 AL 101MAAS790 municipal, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA, - monto:2503237 05	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	13725	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificad a:1460.0)}	2503237.05	2503237.05	750971.12	750971.12	750971.12	Validado avances	Sin observaciones	
2024	1	PUE230402307661	Inversión	2830889.4	{ff1: ciclo_recurso:2 023_ramo:33 modalidad:1 prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES TEXMEUCAN SAN , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), KM 74MAAS400 AL monto:2830889 4,	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA 190 MEXICO PUEBLA, TRAMO SAN MARTIN PEDRO CHOLLULA DEL PEDRO CHOLLULA DEL KM 74MAAS400 AL 101MAAS790 municipal, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA, - monto:2830889 4,	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	383025	{meta1: (unidad_medida :Piezas, meta:250.0, meta_modificad a:250.0)}	2830889.4	2830889.4	2829889.4	2829889.4	2829889.4	Validado avances	Sin observaciones	



